

ANEXA 1
Stadiul fizic IUNIE 2014 - CETATE 1

Corpul A :

- desfacere pardoseală din lemn : 610 mp
- desfacere pardoseli din beton : 560 mp
- desfaceri tencuieli interioare : 6830 mp
- montat tiranți metalici 790 ml
- montarea confecțiilor metalice 9300 kg
- săpătură de pământ pentru montare tiranți 115 mc
- demolarea zidurilor de cărămidă pentru crearea de goluri trecere 260 mc
- umpleri de goluri : 100 %
- repararea crăpăturilor 430 m
- desfacerea scărilor din lemn : 190 m
- zidărie de compartimentare : 100 %
- refacerea zidăriei șpaletilor : 220 m
- pardoseli din beton : 90 %
- tencuieli interioare 6100 mp
- tencuieli exterioare : 930 mp
- montare jgheab cupru fațadă 100 %
- montare burlan cupru 100%
- restaurare picturi și conservare tencuieli epocă 520 mp
- restaurare stucaturi 100 %
- eșafodaj de susținere bolți parter : 150 mp
- procurare cărămizi klinker : 610 mp
- procurare pardoseli dușumea :100 %
- suport pardoseli dușumea 100 %
- montare pardoseli dușumea 90 %
- procurare faianță albă : 375 mp
- montare cărămizi klinker :90 %
- montare faianță 100 %
- procurare gresie ceramică 120 mp
- montare gresie ceramică 100 %
- procurare ferestre din lemn: 129 mp
- montare ferestre din lemn 90 %
- procurare vitrine geam float securizat 220 mp
- montat vitrine geam float securizat: 80 %
- procurare uși din lemn masiv 83 mp
- montat uși din lemn masiv interior 65 %
- montat uși în grupurile sanitare : 100%
- instalații electrice 90%
- instalații hidranți sanitare - străpungeri 100%
- instalații încălzire : 90%
- refacere structură scară etaj 1-2 : 100%
- consolidare casa scării 100%
- montare scară din lemn 50%
- ancadrame ferestre piatră 100%
- ancadrame uși piatră 3 buc
- restaurare ancadrame piatră (găsite în situ neprevăzute în proiect 2 buc)
- cercetare parament (fresce murale) etaj 1 - 100% ; parter 100%

- cercetare arheologică descărcare de sarcină în subsol 100 % - ceea ce a adus la zi o serie de alte fapte care modificat proiectul muzeului la nivelul parterului și al subsolului colț bastion A-B.

Corpul G :

- demolare ziduri cărămidă : 175 mc
- desfaceri tencuieli int. și ext. 1470 mp
- săpătură de pământ : 26 mc
- zidărie cărămidă plină presată : 126 mc
- refacerea coșurilor de fum : 14 m
- profiluri exterioare : 111 m
- turnat beton armat : 22 mc
- armatură în fundații și centuri : 2400 kg
- cofraje din scânduri și panouri : 171 mp
- șarpanta acoperișului : 527 mp
- podea peste grinzi : 410 mp
- pardoseli din beton : 66 mp
- zidărie de compartimentare : 11 mc
- montare cărămizi klinker : 145 mp
- procurare pardoseli dușumea : 194 mp
- pardoseli din plăci gresie : 63 mp
- placaj faianță albă : 184 mp
- învelitori țiglă solzi : 630 mp
- planșee din grinzi : 465 mp
- refacerea șpaletilor : 107ml
- tencuieli interioare 1370 mp
- tencuieli drișcuite pe tavane 272 mp
- tavane suspendate din lemn : 112 mp
- tencuieli exterioare : 461 mp
- montarea jgheburilor : 90 ml
- montare ferestre din lemn : 80 mp
- montare uși exterioare lemn : 11,6 mp
- procurare uși interioare : 46 mp
- montare uși interioare : 100%
- instalații electrice : 100%
- instalații sanitare și încălzire : 100%
- zugrăveli interioare : 100%
- montarea glafurilor interioare : 100%
- transport rutier moloz și materiale 1280 tone
- instalații termice în PT - 100%

Corpul H :

- demolare ziduri cărămidă : 480 mc
- desfaceri tencuieli interioare și exterioare 3260 mp
- săpătură de pământ : 503 mc
- zidărie cărămidă plină presată : 440 mc
- zidărie de compartimentare : 100 %
- turnat beton armat : 102 mc
- armatură în fundații și centuri : 7310 kg
- cofraje din scânduri și panouri : 361 mp
- șarpanta acoperișului : 1100 mp
- refacerea coșurilor de fum : 92 m
- pardoseli din beton : 386 mp
- pardoseli cărămizi presate : 243 mp

- procurare cărămizi klinker : 100 %
- învelitori țiglă solzi : 1421 mp
- repararea crăpăturilor : 180 ml
- refacerea șpaletilor : 100 %
- tencuieli interioare: 100 %
- tencuieli bolți interioare : 100 %
- tencuieli drișcuite pe tavane : 100 %
- tencuieli frize ornamentale 100 %
- glafuri de mozaic : 100 %
- glafuri cărămida veche 100 %
- zugrăveli interioare : 70 %
- soba de încălzit (cuptor) - refăcut în proporție de 100%
- restaurarea cuptoarelor vechi cele nefuncționale : 100%
- confecționare și montare uși metalice de epocă 40 %
- procurare faianță albă : 404 mp
- montare faianță - 100 %
- procurare gresie : 368 mp
- montare gresie - 100 %
- procurare ferestre din lemn : 33 mp
- montare ferestre - 100%
- procurare uși interioare și exterioare 94 mp
- montare uși interioare și exterioare - 100 %
- instalații electrice : 100% - fără echipare
- instalații sanitare și încălzire - 100%
- montat elemente radiator - 100 %
- montarea jgheburilor -100%
- tencuieli exterioare - 90 %
- transport rutier moloz și materiale : 2455 tone
- instalații termice în PT - 100%

Corpul I

- Studiu parament interior picture murale - 100 %
- Restaurarea picturilor murale - 100 %
- Procurare material pentru tiranți metalici consolidare nivel I - 100 %
- Confecții metalice aferente tiranți metalici - 100 %
- Montarea tiranțiilor metalici - 100 %
- Desfaceri pardoseli beton - mozaic - 100%
- Desfaceri dușumele - 100%
- Desfaceri parchet lamelar - 100 %
- forarea zidurilor pentru tiranți metalici - 100 %
- Desfacere tencuială - 100 %
- Instalații electrice tubulatură - 100%
- Instalații electrice cablare - 100 %
- Instalații de încălzire interioare - 100 %
- Instalații sanitare parter și etaj - 100 %
- Turnarea betonului în grupul sanitar etaj I - 100%
- Zidărie de compartimentare parter și etaj - 100%
- Tencuieli interioare grup sanitar parter și etaj -100%
- Tencuieli interioare - 100 %
- Zidărie compartimentare parter - 100%
- Procurare ferestre - 100%
- Montarea ferestrelor - 100 %
- Consolidare zidărie - 100%
- Tencuieli exterioare - 100 %

- completări zidărie în subsol - 100%
- curățarea suprafeței zidurilor în subsol - 100%
- curățarea suprafeței bolților în subsol - 100 %
- montarea pardoselilor din cărămida klinker - 100%
- montarea dușumelelor -100%
- șlefuire lăcuire dușumea -100%
- montare pervaze din lemn -70%
- rostuirea zidăriei în subsol - 100 %
- refacerea scării din beton între subsol și parter - 100 %
- Descărcare sarcina arheologică subsol - 100%
- Montarea ușilor interioare - 80%
- Echiparea grupurilor sanitare - 100%
- Instalații termice în PT - 100%

Corpul K :

- demolare ziduri cărămidă : 400 mc
- desfaceri tencueli interioare și exterioare 2500 mp
- săpătura de pământ : 429 mc
- zidărie caramidă plină presată : 450 mc
- zidărie de compartimentare : 100%
- tencuirea zidăriei de compartimentare : 100 %
- finisaje interioare : faianță 100 %
- tencuirea pereților : 90 %
- refacerea calcanelor : 100%
- refacerea coșurilor de fum : 55 m
- repararea crăpăturilor : 510 m
- turnat beton armat : 79.5 mc
- cofraje din scânduri și panouri : 660 mp
- armatură în fundații și centuri : 11888 kg
- șarpanta acoperișului : 1400 mp
- ignifugare și antiseptizare șarpantă : 100%
- pardoseli din beton : 500 mp
- grinzi rășinoase pentru șarpantă 115 mc
- procurare ferestre : 83 mp
- montare ferestre : 100 %
- montare uși interioare 90%
- montare uși exterioare 60%
- pardoseli cărămizi presate : 1230 mp
- învelitori țiglă solzi : 1751 mp
- instalații sanitare și încălzire : 100% - fără echipare
- instalații electrice - cablaje + tubulatură - 100 %
- montat tablouri electrice 100%
- cămășuire în vederea rigidizării zidurilor - 100%
- refacerea bolților - 100%
- echipare grupuri sanitare - 50%
- transport rutier moloz și materiale 2400 tone
- instalații termice în PT - 100%

Corpul L :

- decopertare pământ vegetal - 100 %
- lucrări de consolidare a structurii - 90%
- străpungere zid cetate - 100%
- confecționarea armăturilor pentru consolidări - 100 %
- centuri superioare beton - 100%

- umpluturi strat argila - 100%
- dren scurgere superior - 100 %
- hidroizolație membrană tefond - 100 %
- strat filtrant - 100 %
- membrană filtrantă geotextil - 100 %
- strat vegetal - 100 %
- refecerea zidăriei fațadă - 100 %
- completări zidărie fațadă - 100 %
- rostuire finisare fațadă - 100 %
- desfaceri pardoseli beton interioare - 100 %
- coborâre cota de nivel - 100 %
- turnat pardoseala beton - 100 %
- curățarea suprafeței zidurilor interioare - 100 %
- curățarea suprafeței bolților - 100 %
- rostuirea zidăriei - 100 %
- injectări locale - 100 %
- zidărie de compartimentare grupuri sanitare - 100 %
- tencuirea zidurilor de compartimentare - 100 %
- placarea cu faianță albă în grupurile sanitare - 100 %
- refacerea rosturilor interioare la zidul cetății - 100 %
- montare pardosea klinker - 100 %
- instalațiile de încălzire - 100 %
- instalații sanitare - 100 %
- instalații electrice - tubulaturi și cablări - 100%
- echiparea grupurilor sanitare - 100%
- montarea tablourilor electrice - 100%
- montarea corpurilor de iluminat - 100%
- montarea ușilor și ferestrelor exterioare - 100 %
- montarea ușilor interioare - 100%
- montarea vitrinelor exterioare - 70%
- evacuare moloz și transporturile aferente.
- Instalații termice în PT - 100%

Corpul M :

- zidărie cărămidă stâlpi pridvor - 100%
- zidărie cărămidă arce pridvor - 100 %
- zidărie cărămidă bolta pridvor - 100 %
- coronament pridvor - 100 %
- desfaceri pardoseli beton - 100 %
- desfaceri pardoseli din dușumea - 100 %
- desfaceri zidărie compartimentare - 100 %
- desfaceri tencuieli interioare - 100 %
- cercetări structurale coronament - 100%
- organizare șantier subsol - 100 %
- coborâre cota nivel subsol - 100%
- injectări locale în subsol - 100%
- demolare ziduri în subsol - 100%
- completări zidărie în subsol - 100%
- curățarea suprafeței zidurilor în subsol - 100 %
- curățarea suprafeței bolților în subsol - 100 %
- rostuirea zidăriei în subsol - 100 %
- instalații sanitare în subsol - 100%
- turnarea betonului în subsol - 100 %
- zidărie de compartimentare în subsol - 100 %

- tencuirea grupurilor sanitare în subsol - 100%
- placare cu faianță albă în subsol - 100 %
- turnarea betonului în grupul sanitar - 100%
- zidarie compartimentare parter - 100%
- tencuirea grupului sanitar - 100%
- placarea cu faianta alba a grupului sanitar parter - 100%
- placare gresie parter și subsol - 100%
- zidărie completare - 100%
- decaparea startului vegetal - 100%
- săpătura de pământ pentru centuri superioare - 100%
- forarea zidului cetății în vederea introducerii tiranților - 100%
- rezidirea peretelui de rezistență - 100%
- curățarea suprafeței zidurilor - 100%
- curățarea bolților interioare - 100%
- rostuirea zidurilor și a bolților - 100%
- armături centuri - 100%
- turnarea centurii de beton - 100%
- umpluturi strat argilă - 100%
- dren scurgere superior - 100 %
- hidroizolație membrană tefond - 100 %
- strat filtrant - 100 %
- membrană filtranta geotextil - 100 %
- strat vegetal - 100 %
- zidărie completare fațadă - 100%
- curățarea suprafeței zidului fațadă - 100%
- rostuirea fațadei - 100%
-

Corpul P

- demolare ziduri - 100%
- reparare crăpături - 100%
- curățarea zidurilor și a bolților - 100%
- săpătură de pământ - 100%
- instalații electrice - 100%

Drumuri

- aducere la cota teren - 90%
- balast compactat - 70%
- montarea bordurii din piatră - 70%
- pavaje din piatră cubică - 80%
- pavaje din piatră contur poligonal - 40%

Organizare de santier

- amenajare drum acces trafic greu (poarta Est) - 100 %
- platformă tehnologică 610 mp